

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 225

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2025 – 12 – 01

UAB „EKOPARTNERIS“ Šiluminės energijos gamyba, L. Ivinskio g.65, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Nusta- tymo meto- das	Išmatuo- ta koncen- tracija, ppm	Perskai- čiuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1328-1	15:30					Anglies monoksidas (A)	Testo 350 Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analiza- toriumi naudojimo instrukcija	20	25,0	7,93	6,0	28,7	24,6
1328-2	15:45							16	20,0	7,80		22,7	
1328-3	16:00							16	20,0	7,58		22,4	
1328-1	15:30	001 Mata- vimų vieta Nr.5	Vandens šildymo katilai K-1, K-2 „DANSTOKER VP15“ (2 x 7 MW)	51,6	Smulkinta mediena	Azoto oksidai (NO _x) (A)		129,3	265,1	7,93		304,2	298,1
1328-2	15:45							125,3	256,9	7,80		291,9	
1328-3	16:00							130,1	266,7	7,58		298,1	
1328-1	15:30					Sieros dioksidas (SO ₂) (A)		0	0,0	7,93		0,0	
1328-2	15:45							0	0,0	7,80		0,0	
1328-3	16:00							0	0,0	7,58		0,0	0,0

UAB „Ekologinis servisas“

Direktoriaus pavaduotojas
Aplinkos inžinierius

(Signature)
A. Dovidaitis
K. Stankevičius
UAB
„Ekologinis servisas“
KAUNAS

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 225

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2025 – 12 – 01

UAB „EKOPARTNERIS“ Šiluminės energijos gamyba, L. Ivinskio g.65, Kaunas

Reg. Nr.	Matavimo laikas	Taršos šaltinis		Temperatūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Srauto greitis (matavimo vietoje), m/s	Nustatymo metodas	Išmatuota koncentracija, mg/Nm ³	Išmatuotų tūrinis debitas, Nm ³ /s	Išmatuota O ₂ koncentracija, %	Standartinė O ₂ koncentracija, %	Perskaičiuota koncentracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³	Perskaičiuota vidutinė koncentracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1329-1	15:30-15:35	001	Vandens šildymo katilai K-1, K-2 „DANSTOK ER VP15“ (2 x 7 MW)	51,6	Smulkinta mediena	Kietosios dalelės	7,20	Svorio metodas, LAND 28-98/M-08	18,0	6,82	7,93	6,0	20,7	20,5
1329-2	15:45-15:50	Matavimų vieta Nr.5							19,7		7,80		22,4	
1329-3	16:00-16:05								16,4		7,58		18,3	
1334-1	19:15-19:20	Matavimų vieta po ESF		165,7			9,58		27,2	6,69	7,48		30,2	31,3
1334-2	19:30-19:35								29,9		7,87		34,2	
1334-3	19:45-19:50								24,5		8,53		29,5	
1331-1	17:00-17:05	001	Vandens šildymo katilai K-1, K-2 „DANSTOK ER VP15“ (2 x 7 MW)	173,5	Smulkinta mediena	Kietosios dalelės	9,75	Svorio metodas, LAND 28-98/M-08	136,6	4,615	6,76	6,0	143,9	148,5
1331-2	17:15-17:20	Matavimų vieta Nr.4							151,5		7,28		165,6	
1331-3	17:30-17:35								124,1		7,32		136,1	
1330-1	16:20-16:25	001		161,8			9,95		123,2	4,83	7,47		136,6	140,9
1330-2	16:35-16:40	Matavimų vieta Nr.3							118,2		7,76		134,0	
1330-3	16:50-16:55								120,7		9,11		152,3	
1333-1	18:30-18:35	001	Vandens šildymo katilai K-1, K-2 „DANSTOK ER VP15“ (2 x 7 MW)	164,1	Smulkinta mediena	Kietosios dalelės	12,12	Svorio metodas, LAND 28-98/M-08	245,0	5,82	7,23	6,0	266,9	266,6
1333-2	18:45-18:50	Matavimų vieta Nr.1							236,5		7,31		259,2	
1333-3	19:00-19:05								242,9		7,70		273,9	
1332-1	17:50-17:55	001		177,0			12,225		293,8	5,70	6,67		307,5	291,1
1332-2	18:05-18:10	Matavimų vieta Nr.2							276,9		6,79		292,3	
1332-3	18:20-18:25								257,9		6,85		273,4	

UAB „Ekologinis servisas“

Direktorius pavaduotojas

Aplinkos inžinierius

A. Dovidaitis
K. Stankevičius



Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.